

Cronograma Físico Financeiro

Extensão/Remoção de rede elétrica urbana para melhoria da iluminação pública no Município de Lagoa Grande

Valor da obra: 392.930,98 (trezentos e noventa e dois mil novecentos e trinta e reais e noventa e oito centavos); Prazo de entrega: 120 dias.

Item	Etapas/ descrição	Físico/ Financeiro	Total de etapas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	Aprovação dos projetos na CEMIG	Físico %		10%			
		Financeiro R\$		39.293,09			
2	Implantação de postes/ equipar e montar estruturas	Físico %			40%		
		Financeiro R\$			157.172,40		
3	Lançamento de condutores/instalação de equipamentos	Físico %				40%	
		Financeiro R\$				157.172,40	
4	Pedido de interrupção/energização	Físico %					10%
		Financeiro R\$					39.293,09
Total		Físico %		10%	50%	90%	100%
		Financeiro R\$	100%	39.293,10	196.465,49	353.637,89	392.930,98

Paulo Antônio da Costa

Engenheiro Eletricista 57016/D - MG

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande-MG